

**ПРОТОКОЛ**  
**от**

**проведено договаряне с „СТЕНЛИ 03“ ЕООД**  
**по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с обявление**  
**за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003А**

Днес, **20.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „СТЕНЛИ 03“ ЕООД от комисия в състав:

**Председател (и член):**

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

**Членове:**

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД,

От страна на участника „СТЕНЛИ 03“ ЕООД в договарянето взе участие: Стефан Костов - Управител

Договарянето започна в **14:50 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за **Обособена позиция № 4** - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – **ОЦ „Юг“** преди договарянето е **20 825 076.40** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **14 007 680.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **4 460 518.40** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **2 356 878.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **6 851 177.84** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **6 216 352.64** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **587 923.20** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **46 902.00** лева без ДДС;


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 15:20 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


**За комисията:**


Председател:   
Анна Икономова

Членове:


1.   
Марияна Стойчева


3.   
Тони Николова

2.   
Христо Чавдаров

4.   
Ангел Захов

**За участника „СТЕНЛИ 03“ ЕООД:**

  
(име и фамилия)



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>Раздел I</b>									
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	30.00	16200.00	5.20	2808.00		
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	30.00	9000.00	5.20	1560.00		
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	1100	6.00	6600.00	0.16	176.00		
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	200.00	4000.00	96.30	1926.00		
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	100.00	6400.00	1.26	80.64		
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	3.00	540.00	2.70	486.00		
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	3.00	1440.00	2.70	1296.00		
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1440	3.00	4320.00	2.70	3888.00		
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	960	3.00	2880.00	2.70	2592.00		
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	20.00	16000.00	4.10	3280.00		
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	20.00	6400.00	18.00	5760.00		
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.								
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби								
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.								
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	2.00	152000.00	1.50	114000.00		
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.								
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.								
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.								
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	300	110.00	33000.00	36.90	11070.00		
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.								
	2. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП.								
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.								
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	640	40.00	25600.00	13.50	8640.00		
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.								

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	2. Демонтаж на заземителната шина.	280	30.00	8400.00	27.00	7560.00
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ					
	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН					
	1. Демонтаж на задвижването.					
16	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.	800	50.00	40000.00	4.20	3360.00
	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.					
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ					
	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.					
	1. Направа на изкоп					
	2. Изправяне на стълб					
17	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15	1000	120.00	120000.00	21.60	21600.00
	4. Боядисване със сребърен феролит					
	5. Възстановяване на настилката около стълба					
	6. Направа на номерация					
	Монтаж на стоманобетон стълб 250/9,5					
	1. Направа на изкоп					
18	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	2320	160.00	371200.00	23.80	55216.00
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран					
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15					
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба					
	6. Направа на номерация					
	Монтаж на стоманобетон стълб 590/9,5					
19	1. Направа на изкоп	1880	160.00	300800.00	21.60	40608.00
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите					
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран					
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15					
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба					
	6. Направа на номерация					
Монтаж на стоманобетон стълб 835/9,5						
РРС 151003А	1. Направа на изкоп					
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите					



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	45.00	30600.00	21.60	14688.00
21	1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване 3. Изправяне на стълб 4. Отवेशиране и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр	8000	75.00	600000.00	7.20	57600.00
22	Изтегляне на УИП за междуствълбие с доставка на арматура за НН Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби 1. Почистване от ръжда 2. Полагане основа-грундиране. 3. Боядисване, двукратно.	м <sup>2</sup>	1600	15.00	24000.00	13.50	21600.00
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол	бр.	9600	16.00	153600.00	4.90	47040.00
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	12.00	115200.00	4.20	40320.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	8.00	12800.00	7.20	11520.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	25.00	1100.00	13.50	594.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	25.00	17000.00	14.90	10132.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	25.00	27000.00	16.20	17496.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	25.00	23000.00	17.10	15732.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	120.00	32640.00	108.00	29376.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене 1. Монтаж на табло	бр	264	30.00	7920.00	22.50	5940.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
32	<p>2. Свързване на кабели</p> <p>3. Свързване на шини</p> <p>4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии</p> <p>Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация</p>	бр.	184	180.00	33120.00	57.60	10598.40
33	<p>Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН</p> <p>2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МрпН и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p>	бр.	300	42.00	12600.00	7.00	2100.00
34	<p>Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН</p> <p>2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МрпН и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p>	бр.	2560	48.00	122880.00	18.00	46080.00
35	<p>Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН</p> <p>2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка</p> <p>5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm<sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</p> <p>6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p> <p>7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)</p>	бр.	3200	48.00	153600.00	9.00	28800.00
36	<p>Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН</p>	бр.	2000	48.00	96000.00	7.00	14000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	1600	68.00	108800.00	61.20	97920.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	1600	44.00	70400.00	29.70	47520.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвача РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	3.00	19200.00	2.70	17280.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	4.00	12800.00	1.80	5760.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	30.00	9600.00	6.00	1920.00
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м <sup>2</sup>	3600	49.00	176400.00	44.10	158760.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	<p>9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.</p> <p><b>Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари</b></p> <p>1. Рязане на настилка.</p> <p>2. Разкъртване на настилката след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкоп с баластра.</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Заливане с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.</p> <p>9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</p>	м <sup>2</sup>	7600	42.00	319200.00	36.90	280440.00
44	<p><b>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</b></p> <p>1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.</p> <p>2. Доставка и монтаж на видим бордюр.</p> <p>3. Фугиране с циментов р-р.</p> <p>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</p>	м	3000	19.00	57000.00	0.18	540.00
45	<p><b>Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</b></p> <p>1. Рязане ако е необходимо между плочите.</p> <p>2. Разкъртване на плочите.</p> <p>3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>4. Трамбоване на пясъчната подложка.</p> <p>5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.</p> <p>7. Заливане на фугите с циментов разтвор.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</p>	м <sup>2</sup>	10400	48.00	499200.00	43.20	449280.00
46	<p><b>Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.</b></p> <p>1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p>	м <sup>2</sup>	2200	27.00	59400.00	17.10	37620.00





№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Разкъртане на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	М	7200	2.00	14400.00	1.50	10800.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	М <sup>3</sup>	20000	24.00	480000.00	12.20	244000.00
	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	М <sup>3</sup>	10000	33.00	330000.00	3.20	32000.00
	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия коух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	М <sup>3</sup>	10000	42.00	420000.00	37.80	378000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	М <sup>3</sup>	4000	48.00	192000.00	15.30	61200.00
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия коух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	М	30000	3.00	90000.00	1.10	33000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и полагане на 0.08м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	71200	10.00	712000.00	9.00	640800.00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0.03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	2000	28.00	56000.00	19.80	39600.00
	1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	43200	12.00	518400.00	10.80	466560.00
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0.04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	10000	3.00	30000.00	1.80	18000.00
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	4800	2.00	9600.00	1.00	4800.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	22800	4.00	91200.00	3.60	82080.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	3600	3.00	10800.00	2.70	9720.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	<p>2. Почистване на шахти.</p> <p>3. Прогонване на тръбна мрежа.</p> <p>4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм2</p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p> <p>Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в тръби или по метална скара</p> <p>1. Отваряне и затваряне на капаци.</p> <p>2. Почистване на шахти.</p> <p>3. Прогонване на тръбна мрежа.</p> <p>4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2) .</p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p>	м	100000	6.00	600000.00	5.00	500000.00
61	<p>Изтегляне на кабел СрН по лавици</p> <p>1. Изтегляне на кабел СрН</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки</p> <p>3. Превързване на кабела в сноп и към лавицата</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни</p> <p>Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/</p>	м.	100000	6.00	600000.00	2.40	240000.00
62	<p>1. Изработка и монтаж на лавици</p> <p>2. Подготовка на основата - грундиране</p> <p>3. Боядисване, двукратно</p> <p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм2, включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p>	м.	1600	36.00	57600.00	22.50	36000.00
63	<p>1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм2.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</p> <p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм2, включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p>	бр	1600	28.00	44800.00	19.00	30400.00
64	<p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p> <p>1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</p> <p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p>	бр	3200	46.00	147200.00	19.00	60800.00




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .	бр	320	34.00	10880.00	1.80	576.00
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	40.00	40000.00	36.00	36000.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	1600	90.00	144000.00	48.00	76800.00
68	Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект. Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	8000	70.00	560000.00	1.10	8800.00
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение	бр	1600	40.00	64000.00	26.00	41600.00
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	140.00	134400.00	126.00	120960.00
71	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Миниизиране двукратно 3. Боядисване двукратно	м <sup>2</sup>	1600	16.00	25600.00	14.40	23040.00
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ 1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup> 2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup> 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м <sup>3</sup> 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.	бр	920	140.00	128800.00	35.10	32292.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близкото Депо Изкопаване и изжиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	320.00	678400.00	123.00	260760.00
74	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	4800	480.00	2304000.00	123.00	590400.00
75	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	320	120.00	38400.00	52.00	16640.00
76	1. Демонтаж на капаци и рамка 2. Изжиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	800	140.00	112000.00	47.00	37600.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Изляждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	26.00	41600.00	23.40	37440.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	9.00	14400.00	6.00	9600.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	7.00	11200.00	6.30	10080.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	24.00	19200.00	11.70	9360.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	14.00	11200.00	2.00	1600.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	58.00	556800.00	1.20	11520.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	240.00	76800.00	86.50	27680.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	120.00	36000.00	3.00	900.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГРТ, РТ	кг.	1000	5.00	5000.00	3.00	3000.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	400	70.00	28000.00	11.20	4480.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр.	360	90.00	32400.00	66.60	23976.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.	бр.	80	140.00	11200.00	54.00	4320.00
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр.	128	160.00	20480.00	70.20	8985.60
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
90	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр.	128	160.00	20480.00	70.20	8985.60
	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация						
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
91	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м <sup>2</sup>	2800	5.00	14000.00	2.00	5600.00
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото						
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ						
92	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	1600	5.00	8000.00	3.20	5120.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
93	3. Монтаж на металната конструкция.	бр.	440	120.00	52800.00	45.00	19800.00
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения						
93	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.	м.	4800	42.00	201600.00	10.00	48000.00
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
93	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.	м.	4800	42.00	201600.00	10.00	48000.00
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	6. Свързване към съоръжение						
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	4800	42.00	201600.00	10.00	48000.00
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.						
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
94	Удължаване на заземителна шина Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".	м.	720	11.00	7920.00	10.00	7200.00
95	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН	бр.	320	70.00	22400.00	5.00	1600.00
96	1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	100	60.00	6000.00	54.00	5400.00
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад	бр.	32	180.00	5760.00	132.00	4224.00
98	Направа на временно осветление за колектор 1. Изтегляне на проводник 2. Поставяне на осветителни тела	км.	48	1200.00	57600.00	88.00	4224.00
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	40.00	12800.00	4.00	1280.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагане на кабел по скара	м.	800	3.00	2400.00	3.00	2400.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
101	Доставка и монтаж на кабелни обвивки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр.	1600	11.00	17600.00	6.00	9600.00
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	9.00	43200.00	1.80	8640.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	360	18.00	6480.00	16.20	5832.00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	880	24.00	21120.00	15.00	13200.00
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	70.00	7000.00	63.00	6300.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обвивки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обвивки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	11.00	92400.00	3.00	25200.00
	Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S1) /лв. без ДДС/						
	14007680.00						
	Раздел II						
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	96.00	4224.00	58.00	2552.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	20	288.00	5760.00	95.40	1908.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	19.20	4224.00	0.80	176.00
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	76	19.20	1459.20	6.00	456.00
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост	бр.	76	60.80	4620.80	18.00	1368.00
	1.Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Транспортване на демонтираните материали до склад						
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м <sup>2</sup>	320	73.60	23552.00	21.00	6720.00
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	2. Транспортване на демонтираните материали до склад						
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	96	64.00	6144.00	1.00	96.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортване на демонтираните материали до склад.						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО Српн	бр.	240	28.80	6912.00	1.00	240.00
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортване до склад						
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	88	304.00	26752.00	178.00	15664.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	32	192.00	6144.00	95.00	3040.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	17.60	12672.00	0.10	72.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	17.60	8448.00	0.10	48.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	51.20	4096.00	20.70	1656.00
120	Монтаж на фтоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	28.80	4608.00	22.50	3600.00
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	22.40	3584.00	20.00	3200.00
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	35.20	16896.00	3.00	1440.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м <sup>2</sup>	320	67.20	21504.00	10.00	3200.00
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	17.60	844.80	15.00	720.00
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	22.40	1075.20	22.40	1075.20
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	16	288.00	4608.00	15.00	240.00
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	96.00	1536.00	18.00	288.00
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	96.00	8832.00	29.00	2668.00
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	96.00	4992.00	96.00	4992.00
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	m	1440	11.20	16128.00	1.00	1440.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	m	800	12.80	10240.00	2.00	1600.00
132	Опровядване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	19.20	3840.00	3.60	720.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опровядване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	28.80	4032.00	3.60	504.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	16.00	41600.00	10.00	26000.00
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	19.20	19968.00	10.00	10400.00
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м <sup>2</sup>	1000	38.40	38400.00	6.30	6300.00
	1. Разкъртане на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Наредване на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на fugите с пясък						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						



РРС 15-003А



20.10.2015 Об.Поз.№ 4 - "СТЕНЛИ-03" ЕООД

17/26

**НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)**

№	Описание на дейността	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1.Подготовка на основата 2.Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м <sup>2</sup>	1000	44.80	44800.00	20.70	20700.00		
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1.Подготовка на основата 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см	м <sup>2</sup>	800	44.80	35840.00	6.00	4800.00		
139	Разкъртване на бетон	м <sup>3</sup>	400	192.00	76800.00	2.20	880.00		
140	Трасиране на кабелна линия 1.Почистване на трасе (ако е необходимо) 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице	км	24	112.00	2688.00	86.00	2064.00		
141	Направа на изкоп IV категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса.	м <sup>3</sup>	1000	28.80	28800.00	0.13	130.00		
142	Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп IV категория почви през пътя 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м <sup>3</sup>	600	38.40	23040.00	0.14	84.00		
143	Направа на изкоп V категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м <sup>3</sup>	1000	35.20	35200.00	0.15	150.00		
144	Направа на изкоп V категория почви през пътя 1. Направа на изкоп. 2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии	м <sup>3</sup>	600	44.80	26880.00	0.14	84.00		



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм	м	2000	224.00	448000.00	1.50	3000.00
146	1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	3200	272.00	870400.00	1.80	5760.00
147	1. Направа на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкол с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкол. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	36000	6.40	230400.00	1.60	57600.00
148	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	1724	9.60	16550.40	1.00	1724.00
149	Полагане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	2600	9.60	24960.00	1.00	2600.00
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.	м	760	44.80	34048.00	1.30	988.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон						
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	2400	12.80	30720.00	1.30	3120.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м <sup>2</sup>	4800	19.20	92160.00	10.40	49920.00
153	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	336.00	107520.00	31.50	10080.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзидане на съществуваща единична шахта	бр	32	124.80	3993.60	5.40	172.80
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
155	Надзидане на съществуваща двойна шахта	бр	240	172.80	41472.00	63.30	15192.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
156	Надзидане на съществуваща тройна шахта	бр	800	220.80	176640.00	5.00	4000.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капацити и рамка						
157	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	32	128.00	4096.00	21.00	672.00
	1. Демонтаж на капацити и рамка.						
	2. Иззиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капацити и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
158	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	320	28.80	9216.00	1.00	320.00
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	73.60	11776.00	63.00	10080.00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	1600	6.40	10240.00	6.00	9600.00
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	35.20	1408.00	17.00	680.00
162	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	288.00	9216.00	18.00	576.00
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	19.20	1228.80	7.00	448.00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м <sup>2</sup>	920	128.00	117760.00	33.00	30360.00
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
165	Направа и монтаж на рамка и капацити за шахтов трафопост	м <sup>2</sup>	2320	192.00	445440.00	37.00	85840.00
	1. Направа на рамка и капацити за шахтов трафопост. Рамките и капацитите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.						
	2. Монтаж на рамка и капацити за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капацити за шахтов трафопост със сребърен феролит						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на съединители за шини 5. Двукратно боядисване на шините.	м	320	384.00	122880.00	10.00	3200.00		
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	80	112.00	8960.00	13.00	1040.00		
168	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	96	104.00	9984.00	5.00	480.00		
169	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр	480	14.40	6912.00	0.10	48.00		
170	1. Монтаж на шинните/кабелните изводи 2. Монтаж на шините/кабелните изводи 3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция	бр	1600	124.80	199680.00	81.00	129600.00		
171	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии 1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм. 2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм. 3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.	бр	80	19.20	1536.00	5.50	440.00		
172	Монтаж на брѝва за ТП Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	440	80.00	35200.00	10.00	4400.00		
173	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр. 2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя. 3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10 м. Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	38.40	5836.80	12.60	1915.20		



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	14.40	2188.80	5.00	760.00		
175	Изработване на капак за колектор	м <sup>3</sup>	1600	432.00	691200.00	3.60	5760.00		
	1. Доставка на бетон и армировка								
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110								
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	64.00	2048.00	26.00	832.00		
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.								
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.								
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	28.80	6912.00	25.00	6000.00		
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове								
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1м; 2/3м; ф70) за непроходим колектор	бр.	80	288.00	23040.00	5.50	440.00		
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с напруга на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	83.20	13312.00	22.50	3600.00		
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA.								
	2. Монтаж катодно заземление								
180	Извършване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	1800	28.80	51840.00	3.00	5400.00		
	1. Свлягане на обрушената мазилка.								
	2. Подготовка на основата-грундиране.								
	3. Напруга вароциментова мазилка.								
				<b>Раздел III</b>					
				<b>Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S<sub>2</sub>) /лв. без ДДС/</b>		4460518.40		587923.20	
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	30.00	4800.00	1.60	256.00		
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клемма - за корозирали с рязане	бр	96	120.00	11520.00	28.00	2688.00		
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	52	260.00	13520.00	30.00	1560.00		
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	140.00	11200.00	31.50	2520.00		
185	Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6	бр.	32	9800.00	313600.00	169.00	5408.00		
	1. Напруга на изкол								
	2. Напруга на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка								
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минимизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	32	16000.00	512000.00	220.00	7040.00
186	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6	бр.					
	1. Направа на изкоп 2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минимизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	140	2400.00	336000.00	11.00	1540.00
187	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срн	бр.	16	800.00	12800.00	74.00	1184.00
188	Направа заземление със заземителна плоча						
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча 2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча	бр.	40	60.00	2400.00	3.00	120.00
189	Монтаж на нов часовник	м <sup>3</sup>	560	800.00	448000.00	1.00	560.00
190	Доставка и полагане бетон В-15						
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м <sup>3</sup> 2. Валиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 4. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител. 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	330	45.00	14850.00	1.00	330.00
191	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп						
	1. Доставка и полагане на 0,02 м <sup>3</sup> пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	4. Обратна засипка на земна маса. 5. Трамбоване на земната маса. 6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. <b>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</b> 1. Доставка и полагане на пясък (0,03м <sup>3</sup> ) за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. <b>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</b> <b>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</b> <b>Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA</b> 1. Направа на 9 м <sup>3</sup> изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент. Доставка и полагане 10 м <sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Сглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име <b>Направа на фундамент за БКТП</b> 1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура 4. Доставка и полагане на бетон клас В20 5. Декофриране 6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци <b>Транспортиране и монтаж на единичен БКТП</b>	м	284	57.00	16188.00	1.00	284.00
193		бр	32	1200.00	38400.00	16.20	518.40
194		бр	28	3600.00	100800.00	16.20	453.60
195		бр.	16	3800.00	60800.00	178.00	2848.00
196		м <sup>3</sup>	32	1800.00	57600.00	18.00	576.00
197		бр	16	1800.00	28800.00	13.00	208.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
198	1.Поставяне на БКТП - единично 2.Закрепване към арматурата на фундамента Транспортиране и монтаж на двоен БКТП 1.Поставяне на БКТП - двойно 2.Закрепване към арматурата на фундамента	бр	16	2600.00	41600.00	13.00	208.00
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр	80	1900.00	152000.00	200.00	16000.00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	1800.00	180000.00	26.00	2600.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>3</sub> ) /лв. без ДДС/		2356878.00	

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S<sub>1</sub> + S<sub>2</sub> + S<sub>3</sub>)

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  : 4.  : 5. 


Анна Икономова


Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "СТЕНЛИ 03" ЕООД:

  
(име и фамилия)



20325076/40

685177.84