

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „СИГМА ЛОГИСТИКА 2017“ ЕООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 4: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич“ – с. Якоруда и с. Баня (отговаряща на част от обособена позиция № 2 от процедура с реф. № PPC 20-063)

Днес, **11.05.2021 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2645/06.04.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 21-021** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Перник и Кюстендил“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-063, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Ивелина Иванова – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Радослав Крумов – Ръководител Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „СИГМА ЛОГИСТИКА 2017“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „СИГМА ЛОГИСТИКА 2017“ ЕООД в договарянето взеха участие: г-н **Димитър Иванов** – представляващ по закон „СИГМА ЛОГИСТИКА 2017“ ЕООД и г-жа **Радостина Иванова** – упълномощен представител на „СИГМА ЛОГИСТИКА 2017“ ЕООД.

Договарянето започна в **09:30** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „СИГМА ЛОГИСТИКА 2017“ ЕООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **519 442.00** лева без ДДС, като предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника направи намаление на част от единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което новата обща стойност за изпълнение на поръчката е в размер на **516 857.00** лева без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 9.62.лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 120%;
- допълнителни разходи за механизация - 72%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 50%;
- печалба – 80.00%.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:






№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автобагер марка KOMATSU PW 160-8	400,00
2	Автобагер марка NEW HOLLAND 110 В 4 РТ	400,00
3	Товарен автомобил с кран, марка СКАНИЯ, модел 94 Л	350,00
4	Автовишка марка ИВЕКО, модел 65 Ц 18	350,00
5	Автовишка марка ИВЕКО ФОРД, модел ДС	350,00
6	Товарен автомобил марка ДАФ ЦФ 85.460	300,00
7	Товарен автомобил марка МАН ТГА 41.480	300,00

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Договарянето приключи в 09:50 часа.

Приложение: Количествено-стойностна сметка.

За комисията:

1. 
Александър Тучев
2. 
Радосвета Тончева
3. 
Ивелина Иванова
4. 
Радослав Крумов
5. 
Десислава Ангелова

За участника „СИГМА ЛОГИСТИКА 2017“ ЕООД: 1. Димитър Иванов /

2. Радостина Иванова /

Обособена позиция № 4: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич“ – с. Якоруда и с. Баня (отговаряща на част от обособена позиция № 2 от процедура с реф. № РРС 20-063)

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	5	10.00	50.00	10.00	50.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrNH	бр.	5	1.00	5.00	1.00	5.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	5	3.00	15.00	3.00	15.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	5	250.00	1 250.00	250.00	1 250.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	5	550.00	2 750.00	80.00	400.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1 067	10.00	10 670.00	10.00	10 670.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	193	12.00	2 316.00	12.00	2 316.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	50	5.00	250.00	5.00	250.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	20	40.00	800.00	40.00	800.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	5	50.00	250.00	50.00	250.00
11	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.	м	5	1.00	5.00	1.00	5.00
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	5	1.00	5.00	1.00	5.00
12	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.	бр.	5	50.00	250.00	50.00	250.00
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	5	50.00	250.00	50.00	250.00
13	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.	бр.	2 134	7.00	14 938.00	7.00	14 938.00
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2 134	7.00	14 938.00	7.00	14 938.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	386	8.00	3 088.00	8.00	3 088.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	5	8.00	40.00	8.00	40.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	50	100.00	5 000.00	100.00	5 000.00
	1. Направа на изкоп						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	30	150.00	4 500.00	150.00	4 500.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	30	180.00	5 400.00	180.00	5 400.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	10	200.00	2 000.00	200.00	2 000.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	5	210.00	1 050.00	210.00	1 050.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	5	2.00	10.00	2.00	10.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	5	420.00	2 100.00	420.00	2 100.00
23	Направа на заземление	бр.	353	30.00	10 590.00	30.00	10 590.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	353	10.00	3 530.00	10.00	3 530.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	5	55.00	275.00	55.00	275.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	5	62.00	310.00	62.00	310.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	5	0.20	1.00	0.20	1.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	150	55.00	8 250.00	55.00	8 250.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	250	70.00	17 500.00	70.00	17 500.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	50	100.00	5 000.00	100.00	5 000.00

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетонният фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	5	140.00	700.00	140.00	700.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	30	70.00	2 100.00	70.00	2 100.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	370	80.00	29 600.00	80.00	29 600.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1 067	50.00	53 350.00	50.00	53 350.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	193	69.00	13 317.00	69.00	13 317.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	60	82.00	4 920.00	82.00	4 920.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	100	52.00	5 200.00	52.00	5 200.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	3 500	6.00	21 000.00	6.00	21 000.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни						
39	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 мм	м	1 500	14.00	21 000.00	14.00	21 000.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2 134	7.00	14 938.00	7.00	14 938.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	386	8.00	3 088.00	8.00	3 088.00
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	50	12.00	600.00	12.00	600.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	30	22.00	660.00	22.00	660.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1 067	11.00	11 737.00	11.00	11 737.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	193	14.00	2 702.00	14.00	2 702.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	30	8.00	240.00	8.00	240.00

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	200	52.00	10 400.00	52.00	10 400.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	200	18.00	3 600.00	18.00	3 600.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	20	12.00	240.00	12.00	240.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	400	30.00	12 000.00	30.00	12 000.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	600	40.00	24 000.00	40.00	24 000.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см. 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м ²	100	35.00	3 500.00	35.00	3 500.00
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см. 1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 2. Валиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м ²	100	12.00	1 200.00	12.00	1 200.00
54	Доставка и полагане бетон В-15 1. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.	м ³	50	120.00	6 000.00	120.00	6 000.00
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия 1.Почистване на трасе (ако е необходимо) 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице	км	5	10.00	50.00	10.00	50.00
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели) 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.	м ³	1 000	35.00	35 000.00	35.00	35 000.00
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели) 1. Направа на изкоп. 2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на земната маса 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.	м ³	160	50.00	8 000.00	50.00	8 000.00
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента 1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ² 2. Трамбоване на подложка.	м	1 000	8.00	8 000.00	8.00	8 000.00

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	20	3.00	60.00	3.00	60.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	8.00	800.00	8.00	800.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.						
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	20	9.00	180.00	9.00	180.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.						
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	10	18.00	180.00	18.00	180.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм						
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелистенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	5	1.00	5.00	1.00	5.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелистенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	500	6.00	3 000.00	6.00	3 000.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	1 000	5.00	5 000.00	5.00	5 000.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	500	6.00	3 000.00	6.00	3 000.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	1 000	5.00	5 000.00	5.00	5 000.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	200	25.00	5 000.00	25.00	5 000.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	100	72.00	7 200.00	72.00	7 200.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	50	15.00	750.00	15.00	750.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	5	18.00	90.00	18.00	90.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой						
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	5	12.00	60.00	12.00	60.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой						
73	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	5	2.00	10.00	2.00	10.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	10	50.00	500.00	50.00	500.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³						
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	20	240.00	4 800.00	240.00	4 800.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	20	320.00	6 400.00	320.00	6 400.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	10	330.00	3 300.00	330.00	3 300.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	20	50.00	1 000.00	50.00	1 000.00
	1. Демонтаж капази и рамка. 2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капаци						
	6. Възстановяване на настилната.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	10	120.00	1 200.00	120.00	1 200.00
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	100	20.00	2 000.00	20.00	2 000.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	50	2.00	100.00	2.00	100.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	300	12.00	3 600.00	12.00	3 600.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	100	20.00	2 000.00	20.00	2 000.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	100	15.00	1 500.00	15.00	1 500.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	5	50.00	250.00	50.00	250.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	5	50.00	250.00	50.00	250.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	50	12.00	600.00	12.00	600.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	100	10.00	1 000.00	10.00	1 000.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	50	0.20	10.00	0.20	10.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	100	3.20	320.00	3.20	320.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	50	50.00	2 500.00	50.00	2 500.00
	1.Монтаж на прекъсвача						
	2.Свързване към шини НН						
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	20	20.00	400.00	20.00	400.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	20	42.00	840.00	42.00	840.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлах Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	20	80.00	1 600.00	80.00	1 600.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32мм. (2 м за ел.табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел.табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	50.00	1 000.00	50.00	1 000.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25мм. (2 м за ел.табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	69.00	1 380.00	69.00	1 380.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	100.00	2 000.00	100.00	2 000.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	50	80.00	4 000.00	80.00	4 000.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
	1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС:				472 220.00		469 870.00
	2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:				47 222.00		46 987.00
	Обща стойност в лева без ДДС (1+2):				519 442.00		516 857.00

За комисията:

1. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Александър Тучев
2. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Радосвета Тончева
3. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Ивелина Иванова
4. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Радослав Крумов
5. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова

За участника „СИГМА ЛОГИСТИКА 2017“ ЕООД: 1. Димитър Иванов

2. Радостина Иванова

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 4: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич“ – с. Якоруда и с. Баня (отговаряща на част от обособена позиция № 2 от процедура с реф. № PPC 20-063)

Днес, **11.05.2021 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2645/06.04.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-021 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Перник и Кюстендил“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-063, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Ивелина Иванова – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Радослав Крумов – Ръководител Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника „ВАК-02“ ООД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ВАК-02“ ООД в договарянето взе участие: г-жа Димитрина Тоскова – упълномощен представител на „ВАК-02“ ООД.

Договарянето започна в **10:40** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „ВАК-02“ ООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **456 264.99** лева без ДДС.

Комисията уведоми представителя на участника, че с изключение на предложените единични цени за позиции № 11, 13+15, 25, 31, 39, 47+51, 54, 55, 57+63, 66, 67, 72, 75+80, 93 и 96 от КСС, всички останали са по-високи от единичните цени от сключеното рамково споразумение, което е в разрез с условията на сключеното с участника рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника направи намаление на част от единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което новата обща стойност за изпълнение на поръчката е в размер на **365 030.81** лева без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 9,80.лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автобагер JCB 3CX SM,, Регистрационен номер СО 03632	335,00
2	Автобагер JCB 3CX SM, Регистрационен номер СО 05553	335,00
3	Автокран МАЗ КС 3577, Регистрационен номер СО 6856 ХА	390,00
4	Автовишка Мерцедес 814, Регистрационен номер СО 6407 ВС	280,00
5	Автовишка Мерцедес 814Д, Регистрационен номер СО 7916 ВС	280,00
6	Товарен автомобил Мерцедес 814 Д Регистрационен номер СО 1664 ВК	220,00
7	Товарен автомобил Мерцедес 814 Д Регистрационен номер СО 6548АХ	220,00


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Договарянето/Преговорите приключиха в 11:00 часа.


Приложение: Количествено-стойностна сметка.


За комисията:


1.  Александър Тучев

2.  Радосвета Тончева

3.  Ивелина Иванова

4.  Радослав Крумов

5.  Десислава Ангелова



За участника „ВАК-02“ ООД: Димитрина Тоскова

Обособена позиция № 4: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич“ – с. Якоруда и с. Баня (отговаряща на част от обособена позиция № 2 от процедура с реф. № РРС 20-063)

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	5	264.00	1 320.00	211.20	1 056.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrНН	бр.	5	36.00	180.00	28.80	144.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	5	3.60	18.00	2.88	14.40
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	5	240.00	1 200.00	192.00	960.00
5	Демонтаж на ВКП до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	5	540.00	2 700.00	432.00	2 160.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1 067	12.00	12 804.00	9.60	10 243.20
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	193	14.40	2 779.20	11.52	2 223.36
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	50	6.00	300.00	4.80	240.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	20	48.00	960.00	38.40	768.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	5	60.00	300.00	48.00	240.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	5	0.01	0.05	0.01	0.05
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
12	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	5	96.00	480.00	76.80	384.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2 134	0.01	21.34	0.01	21.34
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	386	0.01	3.86	0.01	3.86
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	5	0.01	0.05	0.01	0.05
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	50	168.00	8 400.00	134.40	6 720.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	30	336.00	10 080.00	268.80	8 064.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	30	372.00	11 160.00	297.60	8 928.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	10	438.00	4 380.00	350.40	3 504.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	5	438.00	2 190.00	350.40	1 752.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	5	4.80	24.00	3.84	19.20
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	5	360.00	1 800.00	288.00	1 440.00
23	Направа на заземление	бр.	353	38.40	13 555.20	30.72	10 844.16
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото)						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	353	18.00	6 354.00	14.40	5 083.20
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	5	0.01	0.05	0.01	0.05
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	5	144.00	720.00	115.20	576.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	5	10.80	54.00	8.64	43.20
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	150	66.00	9 900.00	52.80	7 920.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	250	84.00	21 000.00	67.20	16 800.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	50	120.00	6 000.00	96.00	4 800.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	5	0.01	0.05	0.01	0.05

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	30	30.00	900.00	24.00	720.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	370	96.00	35 520.00	76.80	28 416.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1 067	60.00	64 020.00	48.00	51 216.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	193	82.80	15 980.40	66.24	12 784.32
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	60	108.00	6 480.00	86.40	5 184.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	100	66.00	6 600.00	52.80	5 280.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	3 500	7.20	25 200.00	5.76	20 160.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни						
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	1 500	0.01	15.00	0.01	15.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2 134	8.40	17 925.60	6.72	14 340.48
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	386	9.60	3 705.60	7.68	2 964.48
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	50	21.60	1 080.00	17.28	864.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	30	21.60	648.00	17.28	518.40
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1 067	13.20	14 084.40	10.56	11 267.52
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	193	16.80	3 242.40	13.44	2 593.92
46	Монтаж на нов часовник	бр.	30	9.60	288.00	7.68	230.40
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	200	0.01	2.00	0.01	2.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (пв. без ДДС)	Стойност (пв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (пв. без ДДС)	Стойност (пв. без ДДС)
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	200	0.01	2.00	0.01	2.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета 2. Преместване на паважните блокчета от улицата 3. Доставка и полагане на пясък за подложка. 4. Валиране на подложката. 5. Нарездане на паважните блокчета по улица 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	20	0.01	0.20	0.01	0.20
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фугиране с циментов разтвор. 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	400	0.01	4.00	0.01	4.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите . 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Полагане на съществуващите плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	600	0.01	6.00	0.01	6.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите . 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
52	Рязане и разкътрване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	100	42.00	4 200.00	33.60	3 360.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкътрване на настилка след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	100	18.00	1 800.00	14.40	1 440.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	50	0.01	0.50	0.01	0.50
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	5	0.01	0.05	0.01	0.05
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отпагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	1 000	18.00	18 000.00	14.40	14 400.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътица (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	160	0.01	1.60	0.01	1.60
	1. Направа на изкоп.						
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на земната маса						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	1 000	0.01	10.00	0.01	10.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	20	0.01	0.20	0.01	0.20
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	0.01	1.00	0.01	1.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.						
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	20	0.01	0.20	0.01	0.20
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.						
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	10	0.01	0.10	0.01	0.10
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм						
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	5	0.01	0.05	0.01	0.05
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	500	3.00	1 500.00	2.40	1 200.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	1 000	4.20	4 200.00	3.36	3 360.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	500	0.01	5.00	0.01	5.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	1 000	0.01	10.00	0.01	10.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	200	30.00	6 000.00	24.00	4 800.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	100	60.00	6 000.00	48.00	4 800.00
	1. Направа на суха разделка.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	50	90.00	4 500.00	72.00	3 600.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	5	36.00	180.00	28.80	144.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой						
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	5	0.01	0.05	0.01	0.05
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой						
73	Миниране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	5	9.60	48.00	7.68	38.40
	1. Почистване от ръжда						
	2. Миниране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	10	144.00	1 440.00	115.20	1 152.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³						
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	20	0.01	0.20	0.01	0.20
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	20	0.01	0.20	0.01	0.20
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	10	0.01	0.10	0.01	0.10
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	20	0.01	0.20	0.01	0.20
	1. Демонтаж капази и рамка.						
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща						
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капази						
	6. Възстановяване на настилната.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	10	0.01	0.10	0.01	0.10
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	100	0.01	1.00	0.01	1.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	50	9.60	480.00	7.68	384.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	300	60.00	18 000.00	48.00	14 400.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	100	24.00	2 400.00	19.20	1 920.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	100	18.00	1 800.00	14.40	1 440.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	5	120.00	600.00	96.00	480.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
86	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр	5	120.00	600.00	96.00	480.00
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената . 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	50	10.80	540.00	8.64	432.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	100	12.00	1 200.00	9.60	960.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	50	24.00	1 200.00	19.20	960.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	100	8.40	840.00	6.72	672.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	50	48.00	2 400.00	38.40	1 920.00
	1.Монтаж на прекъсвача 2.Свързване към шини НН						
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	20	24.00	480.00	19.20	384.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	20	0.01	0.20	0.01	0.20
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	20	198.00	3 960.00	158.40	3 168.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовийшка	бр.	20	180.00	3 600.00	144.00	2 880.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовийшка	бр.	20	0.01	0.20	0.01	0.20
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовийшка	бр.	20	240.00	4 800.00	192.00	3 840.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	50	192.00	9 600.00	153.60	7 680.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми						
	1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС:				414 786.35		331 846.19
	2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:				41 478.64		33 184.62
	Обща стойност в лева без ДДС (1+2):				456 264.99		365 030.81

За комисията:

1. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Александър Тучев
2. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Радосвета Гончева
3. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Ивелина Иванова
4. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Радослав Крумов
5. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова

За участника „ВАК-02“ ООД: Димитрина Тоскова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД по ценовото предложение за Обособена позиция № 4: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич“ – с. Якоруда и с. Баня (отговаряща на част от обособена позиция № 2 от процедура с реф. № РРС 20-063)

Днес, **11.05.2021 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2645/06.04.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **РРС 21-021** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Перник и Кюстендил“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 20-063, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Ивелина Иванова – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Радослав Крумов – Ръководител Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД в договарянето взе участие: г-жа Надежда Караиванова – упълномощен представител на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД.

Договарянето започна в **10:05** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **528 271.66** лева без ДДС, като предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **528 271.66** лева без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 15,00.лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 40%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба – 8,5%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автобагер JCB JS21ONLCT4, с рег. № CM 02068	620,00
2	Автобагер - KOMATSU SK714 - 5, с рег. № CM 01181	620,00
3	Автокран - Специален автомобил, Маз 5516, с рег. № CM 2092 АН	1300,00
4	Автовишка РеноГ 230 ТИ Менажер, с Рег. № РВ 4438 КА	550,00
5	Автовишка ЦВС ФП 6430П, с Рег. № РВ 7413 МА	550,00
6	Товарен автомобил Ман 28.414Ф, 12 тона с рег.№ CM 1736 АН	630,00
7	Товарен автомобил Щаер 12 М 18, 5 тона с рег.№ CM 4925 АТ	630,00

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Договарянето приключи в 10:20 часа.

Приложение: Количествено-стойностна сметка;

За комисията:

1. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Александър Тучев

2. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Радосвета Тончева

3. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Ивелина Иванова

4. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Радослав Крумов

5. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Десислава Ангелова

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

За участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД: Надежда Караиванова

Обособена позиция № 4: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион „Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич“ – с. Якоруда и с. Баня (отговаряща на част от обособена позиция № 2 от процедура с реф. № PPC 20-063)

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Марка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	5	219.99	1 099.95
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	5	29.99	149.95
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	5	2.99	14.95
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сu, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	5	339.99	1 699.95
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	5	499.99	2 499.95
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1 067	2.99	3 190.33
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	193	4.88	941.84
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	50	4.99	249.50
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	20	39.99	799.80
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	5	48.99	244.95
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	5	4.99	24.95
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр	5	79.99	399.95
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2 134	4.99	10 648.66
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	386	7.99	3 084.14

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	5	6.99	34.95
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	50	119.99	5 999.50
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	30	239.99	7 199.70
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	30	299.99	8 999.70
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	10	319.99	3 199.90
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	5	439.99	2 199.95
	1. Направа на изкоп				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. 6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	5	3.99	19.95
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	5	799.99	3 999.95
23	Направа на заземление	бр.	353	30.49	10 762.97
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото) 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	353	12.99	4 585.47
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	5	139.99	699.95
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	5	199.99	999.95
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	5	7.99	39.95

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	150	54.99	8 248.50
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	250	69.99	17 497.50
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	50	89.99	4 499.50
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	5	135.99	679.95
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	30	58.99	1 769.70
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлостойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	370	64.99	24 046.30
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлостойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1 067	47.70	50 895.90
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлостойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	193	68.99	13 315.07
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	60	78.99	4 739.40
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	100	54.99	5 499.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	3 500	5.49	19 215.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 мм	м	1 500	11.99	17 985.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2 134	2.09	4 460.06
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	386	3.88	1 497.68
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	50	17.99	899.50
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	30	24.99	749.70
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1 067	9.26	9 880.42
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	193	12.99	2 507.07
46	Монтаж на нов часовник	бр.	30	5.99	179.70
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	200	59.99	11 998.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	200	35.99	7 198.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	20	14.99	299.80
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (пв. без ДДС)	Стойност (пв. без ДДС)
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	400	27.99	11 196.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	600	30.99	18 594.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	100	34.99	3 499.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	100	49.99	4 999.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	50	159.99	7 999.50
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	5	134.99	674.95
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	1 000	33.99	33 990.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	160	44.99	7 198.40
	1. Направа на изкоп.				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	1 000	7.29	7 290.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	20	2.99	59.80
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	7.99	799.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	20	8.99	179.80
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	10	17.99	179.90
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	5	299.99	1 499.95
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Марка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	3 Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж 4.Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	500	4.99	2 495.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	1 000	4.99	4 990.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	500	5.59	2 795.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	1 000	4.99	4 990.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	200	24.99	4 998.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	100	69.99	6 999.00
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	50	69.99	3 499.50
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	5	25.99	129.95
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Марка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	5	22.49	112.45
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	5	7.99	39.95
	1. Почистване от ръжда 2. Минизиране двукратно 3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	10	119.99	1 199.90
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³ 2. Направа на кофраж до 0,2м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³ 5. Декофриране. 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	20	249.99	4 999.80
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	20	329.99	6 599.80

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	10	379.99	3 799.90
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	20	139.99	2 799.80
	1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща 3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор 4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта. 5. Монтаж на капаци 6. Възстановяване на настилката. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	10	399.99	3 999.90
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	100	17.99	1 799.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	50	7.99	399.50
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	300	29.99	8 997.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	100	18.99	1 899.00

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	100	9.99	999.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	5	99.99	499.95
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	5	99.99	499.95
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената . 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	50	13.99	699.50
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	100	9.99	999.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	50	19.99	999.50
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	100	7.99	799.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	50	49.99	2 499.50
	1.Монтаж на прекъсвача 2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	20	19.99	399.80
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	20	149.99	2 999.80
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	20	164.99	3 299.80
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
				Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел.табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	149.99	2 999.80
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел.табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	149.99	2 999.80
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти) 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално, потвърдено при договарянето предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	Мярка	Количество	Предлагана Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	199.99	3 999.80
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	50	159.99	7 999.50
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми				
1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС:					480 246.96
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					48 024.70
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					528 271.66

За комисията:

1. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Александър Тучев
 2. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Радосвета Тончева
 3. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Ивелина Иванова
 4. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Радослав Крумов
 5. Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова
- За участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД: Надежда Караиванова Информацията е заличена съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679