

№ 2 / 10. 11. 2017 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор за обществена поръчка № 14-262/ 01.12.2014 г.

Днес, 29^{ти} СЕПТЕМВРИ 2017 г. (дата на сключване), в Република България, гр. София, между:

(1). „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ и ВИКТОР ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ, в качеството им на членове на Управителния съвет на дружеството, действащо като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

(2). „ОКИН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, Столична община, район „Витоша“, бул. „България“ № 86, ет. 2, тел.: +359 2 962 70 17, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 200396719, ИН по ЗДДС: BG 200396719, представлявано от ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТАНОВ, в качеството му на Управител на дружеството, действащо като **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чието приложение се обосновава от мотивите, описани подробно в **Приложение № 1**, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на Договор за обществена поръчка № 14-262/ 01.12.2014 г. За тази цел, страните отчетоха и се споразумяха за следните обстоятелства:

1. Страните са сключили Договор за обществена поръчка № 14-262/ 01.12.2014 г. (по-нататък накратко „**Договора за обществена поръчка**“ или „**Договора**“) в резултат на процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPS 14-042 по описа на Възложителя и предмет: „Фасилити мениджмънт услуги за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, като същият е сключен за предоставяне на услуги по поддръжка – абонаментна и извънредна, за обектите на Възложителя и прилежащите инсталации и площи към тях на територията, в която той упражнява лицензионната си дейност, включително за извършване на планирани (дребни) и непланирани (аварийни) ремонти и строително-монтажни дейности по тези обекти и прилежащите им площи;
2. Договорът за обществена поръчка е сключен за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписването му от страните (01.12.2014 г.), с възможност за автоматичното му удължаване за следващ едногодишен срок, но за не повече от 3 (три) последователни години, считано от датата на подписването му от страните, или до достигане на максималната му стойност (определена като максимална допустима стойност на плащанията по него), която е в размер на **4 200 000.00 (четири милиона и двеста хиляди) лева, без ДДС**, в зависимост от това, кое от така посочените алтернативни обстоятелства за прекратяване на Договора ще настъпи първо по време, като при настъпването на първото по време от тях, Договорът следва да бъде автоматично прекратен по силата на чл. 4, т. 4.3 от същия. До момента на сключване на настоящото допълнително споразумение не е налице нито едно от алтернативните основания за прекратяване на Договора, посочени по-горе, т.е. Договорът за обществена поръчка е действащ все още, което прави неговото изменение допустимо;
3. В чл. 4, т. 4.3 от Договора е уговорено, че с достигането на максималната му стойност (посочена в предходната т. 2 на настоящото допълнително споразумение), същият следва автоматично да бъде прекратен, независимо от това дали срокът му на действие, определен в години (първоначален, удължен и максимален срок на действие в години), е изтекъл или не към момента на изчерпване на максимално допустимата стойност на плащанията по Договора. Т.е., изчерпването на максималната стойност на Договора е самостоятелно основание за прекратяване на същия по силата на изрично уговореното между страните условие на чл. 4, т. 4.3 от Договора. Към момента на сключване на настоящото допълнително споразумение от максималната стойност по Договора в размер на 4 200 000.00 (четири милиона и двеста хиляди) лева без ДДС е изчерпана сума в размер на **4 054 433.60 (четири милиона, петдесет и четири хиляди, четиристотин тридесет и три лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС**, като в същата сума са включени дължимите абонаментни такси за предоставяне на уговорените абонаментни услуги по предмета на Договора до края на 2017 г., които са в общ размер на **273 080.88 (двеста седемдесет и три хиляди и осемдесет лева и осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС**. Т.е., до настъпването на самостоятелното основание за прекратяване на действащият Договор за обществена поръчка, а именно – изчерпване

на максималната му стойност, Възложителят разполага със сума в размер на **145 566.40 (сто четиридесет и пет хиляди, петстотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС**, която сума се явява недостатъчна за осигуряване и обезпечаване на всички други, произтичащи от Договора за обществена поръчка, услуги и дейности с оглед планираните аварийни обеми за възлагане по същия до сключването на нов такъв със същия предмет в резултат на откритата към настоящия момент процедура за възлагане на обществена поръчка. Поради непредвидени обстоятелства (природни бедствия и причинените от тях щети), Възложителят е принуден да възложи извънредни реконструкции, подробно описани и аргументирани в **Приложение 1** на настоящото Допълнително споразумение, на обща стойност от приблизително **135 000.00 (сто тридесет и пет хиляди) лева без ДДС**, които почти ще изчерпят остатъчната стойност до уговорената максимална стойност на плащанията по Договора, вследствие на което до момента на влизане в сила на новия Договор със същия предмет, Възложителят ще разполага с не повече от **10 566.40 (десет хиляди, петстотин шестдесет и шест лв. и четиридесет ст.) лева без ДДС**. Подобна сума е напълно недостатъчна, за да обезпечи ежедневните и ежемесечни нужди на Възложителя да осигури нормалната експлоатационна годност, опазването и стопанисването на имуществото си с грижата и отговорността на добър стопанин до възлагането на новата обществена поръчка, което обстоятелство от своя страна се явява достатъчен аргумент за сключване на настоящото Допълнително споразумение между двете страни;

4. В периода месец Май до месец Юли тази година, поради обществено известни обстоятелства, представляващи природни бедствия – едрозърнести градушки и тежки проливни дъждове, които са широко медийно отразени и в този смисъл не се нуждаят от доказване, Възложителят е претърпял значителни материални повреди по своя сграден фонд, които се изразяват в увреждане на покривни конструкции и течове в сгради и свързаните с това повреди по имуществото и конструкцията на сградите, увреждане на стъклопакети и дограми, нарушаване на целостта на фасадни и външни стени на сгради, включително мазилки, изолации и покрития. Увредените обекти на Възложителя вследствие на природните бедствия са описани подробно в **Приложение № 1** към настоящото допълнително споразумение. Вследствие така причинените вреди, които Възложителят, при полагане на дължимата грижа, не е бил в състояние да предвиди и предотврати, за него е възникнала спешна необходимост от отстраняването им преди настъпването на есенно-зимния сезон на 2017-2018 г. и свързаното с него застудяване, валежи и пр., за да осигури нормалната експлоатация и условия на ползване на своите сгради, които попадат в обхвата на обслужване, включително на извършване на аварийни ремонти при подобен род повреди по сградите по предмета на Договора за обществена поръчка. За да положи дължимата грижа на добър собственик и стопанин, Възложителят следва да изпълни експертните предписания, във връзка с което е възложил на Изпълнителя по Договора отстраняването на повредите по неговата собственост, вследствие природните бедствия, като по този начин разполагаемата остатъчна стойност по Договора ще бъде изчерпана по-бързо от планираното и преди да приключи възлагането на новата обществена поръчка със същия предмет. Вследствие непредвидените разходи по Договора, остатъчната стойност до достигане на максималната стойност на плащанията по Договора се явява недостатъчна за осигуряване на регулярните и текущи нужди по поддръжка на сградния фонд на Възложителя до възлагането на новата обществена поръчка със същия предмет;
5. В съответствие със задълженията си за планиране на своите нужди от обществени поръчки Възложителят е открил своевременно на 20.06.2017 г. със свое Решение, отразено в т. 4 от Протокол № 388 от заседание на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, проведено на 20.06.2017 г., нова обществена поръчка със същия предмет и реф. № PPS 17-038 по описа на Възложителя, преписка № 01467-2017-0067 в РОП. За осъществяване на цялата процедура по ЗОП, включително евентуалното и обжалване, ще е необходимо повече време от оставащото до прекратяването на Договора, поради настъпване на алтернативните прекратителни основания, уговорени в него, а именно: изтичане на уговорения максимален времеви период на действие (до 01.12.2017 г.) или изчерпването на неговата максимална стойност, тъй като, от една страна до изтичане на максималния срок на Договора има около 2 месеца, които са недостатъчни само за протичане на евентуалното обжалване пред КЗК и ВАС, а от друга страна, както бе уточнено в предходната точка, максималната стойност на Договора е изчерпана по-бързо от планираното поради необходимостта от спешни възлагания на дейности по предмета на Договора, които са обусловени от нанесените щети по сградния фонд на Възложителя вследствие природните бедствия в страната от пролетно-летния сезон на 2017 г., които Възложителят не е бил в състояние да предвиди и предотврати при полагане на дължимата грижа;

Съгласувано
Юр. Д-р. Иванова
17.09.2017

6. Предвид всичко, описано по-горе от фактическа страна, за да бъде обезпечена услугата по предмета на Договора до възлагането на новата обществена поръчка със същия предмет, Възложителят увеличава максималната стойност на действащия Договор за обществена поръчка с **10% (десет на сто)**, както и срокът, определен в години, до сключване на Договора за обществена поръчка в резултат на възлагането на новата обществена поръчка със същия предмет, за да не бъде прекратено предсрочно действието на Договора поради изчерпване на неговата максимална стойност (до 4 200 000.00 лв. без ДДС) или изтичане на максималната му продължителност (до 01.12.2017 г.).

Предвид отчетеното по-горе от фактическа страна, Страните се споразумяха за следните изменения в Договор за обществена поръчка № 14-262/ 01.12.2014 г., както следва:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ИЗМЕНЕНИЕ

Чл. 1. (1) Страните се споразумяват да увеличат максималната стойност на Договора за обществена поръчка, определена в неговият чл. 4, т. 4.3, която е в размер на 4 200 000.00 (четири милиона и двеста хиляди) лева без ДДС с **10% (десет на сто)** или със сума в размер на **420 000.00 (четиристотин и двадесет хиляди) лева без ДДС**, вследствие на което максималната стойност на Договора за обществена поръчка става **4 620 000.00 (четири милиона, шестстотин и двадесет хиляди) лева, без ДДС**.

(2) Уговореното увеличение на максималната стойност на Договора за обществена поръчка е в съответствие с възможностите, които дава чл. 116, ал. 2 във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно да не надхвърля с повече от 50% (петдесет на сто) стойността на Договора.

(3) Изменението на максималната стойност на Договора за обществена поръчка не се отразява върху уговорените единични цени за изпълнение на различните видове дейности по предмета на Договора, описани в неговото Приложение 2 – „Договорени цени“, нито води до промяна на предмета на Договора.

Чл. 2. (1) Страните се споразумяват да удължат и срока на действие на Договора за обществена поръчка, определен във времеви период, без да променят останалите условия по изпълнението му, както и неговия предмет, до сключването на нов договор за обществена поръчка в резултат на откритата нова обществена поръчка със същия предмет и реф. № PPS 17-038 по описа на Възложителя, преписка № 01467-2017-0067 на РОП, като от датата на сключване на новия договор със същия предмет, настоящият Договор за обществена поръчка ще се счита за автоматично прекратен. За датата на сключване на новия договор със същия предмет, Възложителят се задължава писмено да уведоми Изпълнителя по Договора за обществена поръчка, който се изменя с настоящото допълнително споразумение.

(2) Страните се споразумяват, че въпреки удължаването на срока на действие на Договора, определен във времеви период, а именно до сключване на новия договор за обществена поръчка със същия предмет, остава в сила алтернативното основание за неговото прекратяване, а именно изчерпването на максималната стойност на Договора в увеличеният съобразно предходният чл. 1 от настоящото допълнително споразумение размер, а именно 4 620 000.00 (четири милиона и шестстотин и двадесет хиляди) лева без ДДС, като с достигането на така определената максимална стойност Договора за обществена поръчка ще се прекратява автоматично.

Чл. 3. Във връзка с увеличението на максималната стойност на Договора за обществена поръчка от 4 200 000.00 (четири милиона и двеста хиляди) лева без ДДС на 4 620 000.00 (четири милиона, шестстотин и двадесет хиляди) лева без ДДС, уговорено в чл. 1 от настоящото допълнително споразумение, както и във връзка с удължаването на срока на действие на договора (определен в години, считано от датата на подписването му), уговорено в предходния чл. 2 от настоящото допълнително споразумение, Страните се споразумяват да изменят и допълнят съответно и чл. 4, т. 4.3 от Договора за обществена поръчка, както следва:

Член 4, т. 4.3 от Договора се изменя и допълва, като придобива следното съдържание:

„ 4.3. При всички случаи, срокът на договора не може да бъде по-дълъг от датата на сключване на нов договор за обществена поръчка със същия предмет в резултат на откритата нова обществена поръчка с реф. № PPS 17-038 по описа на Възложителя, преписка № 01467-2017-0067 на РОП, за която дата Възложителят уведомява писмено Изпълнителя или до достигане на максимално допустимата стойност на плащанията по него в размер на 4 620 000.00 (четири милиона, шестстотин и двадесет хиляди) лева без ДДС, в зависимост от това кое обстоятелство ще настъпи първо по време. При достигане на така определената максимална стойност на договора,

той се прекратява автоматично без която и да е от страните да дължи предизвестие или уведомление на другата страна.“

РАЗДЕЛ II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Чл. 4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, считано от 01.10.2017 г.

РАЗДЕЛ III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УГОВОРКИ

Чл. 5. (1) Всички условия и уговорки от Договора за обществена поръчка, които не се изменят и/или допълват с настоящото допълнително споразумение, остават непроменени.

(2) Настоящото допълнително споразумение не води до промяна нито на обекта, нито на предмета, нито на единичните цени на Договора за обществена поръчка, описани в Приложение № 2 от същия, а единствено до обосноваването с мотивите от Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение увеличение на максималната стойност на Договора и неговият краен срок на действие (определен във времеви период), с цел да не бъде допуснато неговото предсрочно прекратяване поради изчерпването на максималната му стойност или изтичането на максималният му срок на действие, преди възлагането на нова обществена поръчка със същия предмет, реф. № PPS 17-038, преписка № 01467-2017-0067 на РОП.

(3) Настоящото допълнително споразумение и измененията в Договора за обществена поръчка, направени с него, подлежат на публикуване в профила на купувача, като бъдат спазени условията и сроковете за осигуряване на публичност на извършените изменения, предвидени в ЗОП и ППЗОП.

(4) След влизането си в сила, настоящото допълнително споразумение е неделима част от Договора за обществена поръчка, като се тълкува и прилага в единство с него. В случай на противоречие между уговореното в Договора за обществена поръчка и настоящото допълнително споразумение, с предимство ще се ползва и прилага уговореното в споразумението.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – обосновка на основанието за изменение по чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднакви, оригинални екземпляра – по един за всяка от страните, които, след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха споразумението, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Подпис:

(Петър Холаковски)


Подпис:

(Виктор Станчев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис:

(Петър Кръстанов)



Стефан Стефанов
Юрич. Кон. Станчев
27.09.2017

Обосновка на основанието за изменение по чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП

След сключването на Договора за обществена поръчка са възникнали обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди и предотврати, въпреки полагане на дължимата грижа, а именно:

1. При падналата на 03.07.2017 г. градушка в района на гр. Левски, което е обществено известен и медийно отразен факт от обективен характер, който не се нуждае от доказване, са причинени следните повреди по Сграда на Възложителя на адрес: гр. Левски, ул. "П. Р. Славейков" № 28, както следва: тежки поражения по административна сграда, разрушение на покривни конструкции, наводнения и разбити изолационни елементи, в това число прозорци и стъклопакети, които правят административната сграда, обособена за ползване и помещаване на действащите служители на Дружеството за тази територия, неизползваема и непригодна за осигуряване на необходимите условия на работния процес и човешкия ресурс. Според предварителни количествено-стойностни сметки, щетите могат да бъдат оценени на стойност над 350 000 лв. С оглед същото, и в съответствие с дължимата грижа на добър собственик и стопанин, Възложителят е възложил на Изпълнителя по Договора за обществена поръчка извършването на аварийни строително-монтажни работи за отстраняване на причинените материални щети по външното тяло на сградата (покривни конструкции, нарушена цялост на фасадата и дограмата и пр.), както и в използваните помещения за нуждите на Възложителя, като същите възлизат на минимална стойност от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС, като цялостното изпълнение следва да бъде възложено и завършено в максимално кратък срок и преди настъпване на есенно – зимния сезон на 2017 г. – 2018 г., за да се осигури нормалния ход на работния процес на служителите, упражняващи трудовите си правоотношения на територията на административната сграда. Възлагането, изпълнението и плащането на тези дейности следва да се удостовери с надлежни констативни протоколи за нанесените щети по административна сграда, както и съответните протоколи за възлагане и приемане на изпълнението, фактури и платежни документи за извършените плащания;

По отношение на обекта на Възложителя с предназначение „Централна складова база“ и локация гр. Левски, ул. "П. Р. Славейков" № 28 също са констатирани сериозни нарушения на целостта на изолационните елементи на сградата, както и спешна необходимост от ремонт на покривните конструкции, причинени от едрозърнестата градушка, конкретизирана в предходния абзац. Поради непреодолимото събитие е създадена реална опасност за целостта на съхраняваните материали и консумативи в складовото помещение в следствие на възможни наводнения и допълнително разрушаване на материалната база, в следствие на което Възложителят е възпрепятстван да извършва лицензионната си дейност според необходимите условия и изисквания за съхранение на материалите и това би могло да доведе до допълнителни имуществени загуби. Възложителят следва да осигури и отстрани своевременно причинените на собствеността си щети, като възложи тяхната реконструкция на Изпълнителя, полагайки грижата на добър собственик и стопанин, с цел да избегне нови допълнителни имуществени загуби и разходване на материали и консумативи. В тази връзка, спешно е възложен аварийен ремонт на покривната конструкция и изолация на приблизителна стойност от 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС, като същият трябва да бъде завършен преди началото на есенно-зимния сезон на 2017-2018 г. Този аварийен ремонт е възложен и ще бъде платен, като непредвиден разход, отново по Договора за обществена поръчка.

2. При падналата на 05.05.2017 г. градушка в гр. Благоевград, което е обществено известен и медийно отразен факт от обективен характер, който не се нуждае от доказване, са причинени следните повреди по Сграда на Възложителя на адрес: Благоевград, ул. „Промислена“ № 1, както следва: тежки поражения по стъклопакета и причинени наводнения с висока имуществена стойност. В следствие на същото е наложителна цялостна подмяна на дограмата на сградата преди настъпване на есенно – зимния сезон на 2017 г. – 2018 г., за да се осигури нормалната експлоатация на сградата и служителите, които работят в нея. В изпълнение на задълженията и отговорностите си на добър собственик и стопанин, Възложителят е възложил на Изпълнителя по Договора за обществена поръчка извършването на аварийни монтажни дейности за подмяна на съществуващата дограма с нова така и за отстраняване на причинените материални щети по сградата и прилежащата ѝ инсталация, поради течове и наводнения в следствие на природната

стихия, като същите са на обща стойност от 197 000 (сто деветдесет и седем хиляди) лева без ДДС. Възлагането, изпълнението и плащането на тези дейности се удостоверява със съответните протоколи за възлагане и приемане на изпълнението, фактури и платежни документи за извършените плащания;

Вследствие природните бедствия и причинените от тях материални щети, описани по-горе, Възложителят извършва непланирани разходи за осигуряване на аварийни ремонти за отстраняване на най-неотложните щети върху имуществото си в следствие на непреодолими обстоятелства, независещи от него, и за осигуряване на непрекъснатост на работния процес по извършване на основната си дейност, като по този начин е изчерпан драстично разполагаемият финансов ресурс по Договора за обществена поръчка, като е почти достигната максималната стойност на Договора, която е самостоятелно основание за неговото предсрочно прекратяване. По този начин, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, Възложителят не е бил в състояние да предвиди и предотврати, а именно природните бедствия, нанесените от тях материални щети и произтичащите от тях аварийни ремонти по предмета на Договора преди да може да възложи нова обществена поръчка със същия предмет, Възложителят е изправен пред опасността да остане без договор за фасилити мениджмънт услуги по отношение на своя сграден фонд, които обезпечават неговата поддръжка в нормално състояние и експлоатационна годност, тъй като разполагаемата стойност по Договора към момента, след разходването във времето на средствата за описаните по-горе дейности, възлиза на **10 566.40 (десет хиляди, петстотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС**, без да се включва обезпечаването на абонаментните такси за поддръжка и снабдяване на сградния фонд на Възложителя за бъдещите периоди до сключване на нов Договор за обществена поръчка, на стойност от приблизително 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева без ДДС.

Възложителят е положил дължимата грижа, като е планирал възлагане на обществена поръчка със същия предмет в план-графика си за 2017 г., като е открил такава обществена поръчка със свое Решение, отразено в т. 4 от Протокол № 388 от заседание на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, проведено на 20.06.2017 г. (Решение № 17-038-1 от 27.06.2017 г. по образец на АОП), реф. № PPS 17-038 по описа на Възложителя, преписка № 01467-2017-0067 в РОП. За провеждането и възлагането на тази обществена поръчка ще е необходимо минимално технологично време от около 5-6 месеца, в това число за подготовка и подаване на оферти, за преглед, оценка и класиране на офертите от комисията, за вземане на решение от Възложителя и за евентуално обжалване, като остатъчната стойност по сега действащият Договор за обществена поръчка, която освен това е допълнително намалена с оглед описаните по-горе непредвидени разходи за аварийни ремонти за отстраняване на материални щети вследствие природни бедствия, е крайно недостатъчна с оглед планирания обем на възлаганията. Предвид горното и доколкото изчерпването на максималната стойност на договора е самостоятелно основание за прекратяването му, а то се очертава да настъпи преди приключване на новата обществена поръчка със същия предмет и сключването на договора, за Възложителя възниква обективна необходимост да увеличи максималната стойност на Договора, с което да се удължи срока и възможността за възлагане, докато не приключи с възлагане новата обществена поръчка със същия предмет. По същата причина, доколкото е на път да изтече и срока на действие на Договора, определен в години, който е до 01.12.2017 г. и е пряко свързан с обема на възлагане и максималната стойност на Договора, за Възложителя е налице необходимостта от удължаване и на срока на действие на Договора, определен във времеви порядък, а именно до сключването на новия договор за обществена поръчка със същия предмет. Всичко изложено по-горе обосновава прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като правно основание за изменение на Договора за обществена поръчка, доколкото необходимостта от промяната се дължи на обстоятелства, които Възложителят при полагане на дължимата грижа не е бил в състояние да предвиди и предотврати, а именно природни бедствия, които са причинили материални щети по негови сгради, а от там и необходимостта от извършване на непредвидени аварийни ремонти по предмета на Договора, с което извън планираното е изчерпана голяма част от разполагаемия финансов ресурс по Договора, до достигане на неговата максимална стойност, което е самостоятелно основание за предсрочното му прекратяване. Освен това, Възложителят е съобразил стриктно и нормативно определения в чл. 116, ал. 2 от ЗОП предел на допустимото увеличение на стойността на Договора, а именно до 50% от стойността на основния договор, като е увеличил тази стойност с 10%, които ще му позволят да ползва услугите по Договора до възлагането на новата обществена поръчка със същия предмет. И накрая, изменението на

максималната стойност и срока на действие на Договора за обществена поръчка не променя неговия предмет, което е следващата материално-правна предпоставка за законосъобразното прилагане на основанието за изменение по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

