

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег. № 17.06 2020 г.

за изменение и допълнение на Договор за обществена поръчка № 20-214/ 28.5.2020 г.

Днес, 17.06.2020 г., в град София, Република България, между страните:

(1). „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, седалище и адрес на управление: Република България, област София (град), Столична община, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от *Петър Холаковски*, в качеството му на Изпълнителен директор и член на Управителния съвет и *Виктор Станчев*, в качеството му на член на Управителния съвет, така индивидуализираното търговско дружество, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

(2). „МИГ 23“ ЕООД, седалище и адрес на управление: Република България, област София (град), Столична община, гр. София 1612, район „Красно село“, ул. „Костенец“ № 12, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК: 131490350, представлявано от *Антон Илиев*, в качеството му на Управител, така индивидуализираното търговско дружество, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се сключи настоящото Допълнително споразумение (по-нататък за краткост „СПОРАЗУМЕНИЕТО“), отчитайки наличието на следните обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа никоя от страните не е била в състояние да предвиди, а именно:

1. В периода между приключване на дейността на оценителната комисия по провеждане на процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „**Доставка и монтаж на 6 броя съединителни муфи за извършване на аварийен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110kV „Възраждане“ между подстанции „Средец“ и „Боримечка“**“, референтен № PPD 20-039, вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01467-2020-0036, издаване на решението на възложителя за избор на изпълнител, отразено в т. 5 от Протокол № 512 от проведено редовно заседание на Управителния съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД на 29.4.2020 г. и сключване на Договор за обществена поръчка № 20-214/ 28.5.2020 г. по предмета на описаната по-горе процедура, е извършено ново посегателство върху аварирания **силов маслонапълнен кабел 110kV „Възраждане“** (по-нататък за краткост „ЕЛЕКТРОПРОВОДА“), но на друго място по неговото линейно трасе, като същият отново е опожарен умишлено с цел кражба;

2. Новата аварийна ситуация, описана в предходната точка, е възникнала около или малко преди полунощ на **28.4.2020 г. в участъка на проходим кабелен колектор на силов маслонапълнен кабел 110kV „Възраждане“ по ул. „Насте Стоянов“ в гр. София**. За нея са сигнализирани своевременно органите на МВР, в това число Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СД „ПБЗН“) и Трето районно управление при Столична дирекция на вътрешните работи (ТРЕТО РУ-СДВР). Органите на МВР са образували досъдебно производство № 227 ЗМК-722/ 2020 г. за престъпление по чл. 330, ал. 1 от НК срещу неизвестен извършител по повод установения палеж и увреждане на Електропровода;

3. Процедурата за възлагане на обществената поръчка, описана в т. 1 по-горе, е открита на основание чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, отново поради умишлено опожаряване на силов кабел 110kV „Възраждане“, но в участъка на кабелен колектор между подстанции „Средец“ и „Боримечка“, което е извършено също от неизвестен извършител на 15.3.2020 г., в резултат на което кабелът е аварирал и е бил изключен от напрежение, с което са поставени под заплаха сигурността и непрекъснатостта на снабдяването с електрическа енергия на многочислени клиенти на дружеството – възложител от няколко района на Столична община, включително публични, обществени, социални и здравни институции;

Съгласувал:

Антон Илиев

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата:

16.06.2020

4. Новият инцидент с Електропровода е възникнал след като оценителната комисия е осъществила и приключила своята дейност за избор на изпълнител на обществената поръчка по т. 1 и в момента на вземане на решението на възложителя за определяне на изпълнител, но преди сключване на Договор за обществена поръчка № 20-214/ 28.5.2020 г., поради което основанието за изменение на действащия договор по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП се явява неприложимо, тъй като обстоятелствата, налагащи изменението не са възникнали след сключване на договора, каквото е изискването на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП;


5. След новият инцидент със силов маслонапълнен кабел 110kV „Възраждане“ в участъка на проходим кабелен колектор по ул. „Насте Стоянов“ в гр. София, възложителят е назначил експертна комисия, която да оцени пораженията върху Електропровода и да даде препоръки за отстраняване на аварията, със Заповед от 29.4.2020 г. (*съставляваща приложение към Споразумението*). Комисията е извършила оглед, заснела е увредения участък на електропровода, установила е повредите и е препоръчала да се монтира съединителна муфа на мястото на повредата. Констатациите и препоръките на експертната комисия са отразени в Констативен протокол от 30.4.2020 г., придружен от снимков материал (*съставляваща приложение към Споразумението*), Доклад от 4.5.2020 г. на председателя на експертната комисия до Директор на дирекция „Експлоатация и поддържане“ в предприятието на възложителя (*съставляваща приложение към Споразумението*) и Доклад от последния до Управителния съвет и Изпълнителния директор на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД (*съставляваща приложение към Споразумението*);

6. Доколкото възложителят е открил законосъобразно обществената поръчка, описана в т. 1 по-горе (което се установява от положителното Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП на АОП, публикувано на профила на купувача на възложителя на линк <https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=148054&companyId=20808>) и е сключил Договор за възлагането и с рег. № 20-214/ 28.5.2020 г., който е с предмет, съответстващ на дейностите, необходими за отстраняване на новата авария по Електропровода, описана в т. 2 по-горе, за възложителя е най-икономично, от гледна точка на времето за отстраняване на новата авария и от гледна точка на цената за доставка и монтаж на допълнителната съединителна муфа, както и най-целесъобразно с оглед факта, че отстраняването на аварията по посочения електропровод е крайно наложително с оглед обезпечаване на сигурността и непрекъснатостта на електрозахранването на значителна част от Столицата на страната, да измени и допълни сключения договор за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отколкото да открива и провежда нова обществена поръчка, за отстраняване на новата авария, която реално напълно ще съвпада с предмета и обхвата на обществената поръчка по т. 1 по-горе, но ще е с по-ограничен обем, а именно доставка на една, а не на шест съединителни муфи и монтажът и на мястото на новата авария. Възложителят счита този подход и за законосъобразен, доколкото новият инцидент по Електропровода е обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа той не би могъл да предвиди, а именно престъпното намерение на третото лице (неизвестен извършител към момента) и фактическото осъществяване на посегателството върху Електропровода, чрез опожаряването му, което съставлява състав на престъпление по НК, както и защото с изменението и допълнението на сключения Договор за обществена поръчка № 20-214/ 28.5.2020 г. неговият предмет не се променя, а единствено се увеличава обема му, а от там и неговата максимална стойност, доколкото аварийният ремонт на електропровода вследствие новият инцидент с него, изисква доставката и монтажа на още една допълнителна съединителна муфа и увеличаването с нейната стойност на максималната стойност на Договора. С измененията и допълненията на Договор за обществена поръчка № 20-214/ 28.5.2020 г., освен че не се изменя неговият предмет, не се променят техническите характеристики и спецификации на необходимата за доставка съединителна муфа, нито пък условията за изпълнение на поръчката, с изключение на крайният срок.

Въз основа на обстоятелствата по-горе и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните се споразумяха да изменят и допълнят Договор за обществена поръчка № 20-214/ 28.5.2020 г. (понанатък за краткост „ДОГОВОРА“), както следва:



16.06.2020



РАЗДЕЛ I.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Във връзка с неотложната необходимост за отстраняване на нова авария по силов маслонапълнен кабел 110kV „Възраждане“ в участъка на проходим кабелен колектор по ул. „Насте Стоянов“, гр. София, която е възникнала вследствие поредно умишлено опожаряване на Електропровода, около или малко преди полунощ на **28.4.2020 г.**, за което са уведомени органите на МВР, в това число СД „ЛБЗН“ и ТРЕТО РУ-СДВР и е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал. 1 от НК срещу неизвестен извършител, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да достави и монтира **допълнителна съединителна муфа** на мястото на увредения Електропровод, която следва да съответства напълно на техническите характеристики и спецификации от техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представено към офертата за участие в обществената поръчка въз основа на която е сключен Договора и което представлява Приложение 2, неделима част от договора, както и при пълно съответствие с условията за изпълнение, уговорени в Договора и приложенията към него.

(2) В резултат от уговореното в предходната алинея страните приемат, че Договорът е сключен за доставка и монтаж на **седем**, вместо първоначално уговорените шест съединителни муфи, като шест от тях ще бъдат монтирани за отстраняване на първата констатирана авария по силов маслонапълнен кабел 110kV „Възраждане“ в участъка на кабелен колектор между подстанции „Средец“ и „Боримечка, по бул. „инж. Иван Иванов“, до бл. 19 (каквото е условието на обществената поръчка и сключеният в резултат от нея Договор), а седмата допълнителна съединителна муфа, уговорена с настоящото Споразумение, ще бъде монтирана на мястото на новата авария, в участъка на проходим кабелен колектор на същия електропровод по ул. „Насте Стоянов“ в гр. София. И двете аварии са в резултат от умишлено опожаряване на Електропровода с цел кражба на цветни метали, като първото от тях е извършено на **15.3.2020 г.** от неизвестен извършител, срещу който е образувано досъдебно производство от органите на МВР, а второто е извършено на **28.4.2020 г.**, също от неизвестен извършител, срещу който е образувано отново досъдебно производство от компетентните органи.

(3) Допълнителната седма съединителна муфа ще бъде доставена и монтирана за отстраняване на новата авария по Електропровода на предложената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена, уговорена в Приложение 1 към Договора, а именно **38 800.00 (тридесет и осем хиляди и осемстотин) лева, без ДДС** и ще отговаря на техническите и производствени характеристики от техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо Приложение 2 към Договора.

(4) Със стойността на допълнителната седма съединителна муфа, определена в предходната алинея, се увеличава максимално допустимата стойност на плащанията по предмета на Договора, която от сума в общ размер до **274 800.00 (двеста седемдесет и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС** става сума в общ размер до **313 600.00 (триста и тринадесет хиляди и шестстотин) лева без ДДС**.

(5) За да се обезпечи поръчката, производството и монтажа на допълнителната седма съединителна муфа, съответно надлежното изпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора с оглед увеличения обем на изпълнението, се удължават следните срокове:

1. Срокът за изработване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение на ЛИНЕЕН ГРАФИК за извършване на ремонтите по аварирания Електропровод (уговорен в т. 1.1., б. а) и т. 5.2.1. от Договора), с цел планиране на дейностите по поръчка, изработване, доставка и монтаж на допълнителната седма съединителна муфа, **се удължава от 5 (пет) календарни дни, на 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на Договора;**

2. Срокът за извършване на дейностите по предмета на Договора, вкл. доставката на съединителните муфи и техният монтаж, инсталация и тестване (предпускови изпитвания) за извършване на аварийен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110kV „Възраждане“ (уговорен в т. 2.2. от Договора), с цел да се осигури технологична възможност за изпълнение на дейностите по поръчка, производство, доставка и монтаж на допълнителната – седма съединителна муфа, **се удължава от 60 (шестдесет) календарни дни на 70 (седемдесет) календарни дни.**

16.08.2020

Чл. 2. Във връзка с измененията и допълненията, уговорени в предходния чл. 1, се изменят и допълват съответните текстове на Договора, които придобиват редакциите по-долу:

1. Изменя се и се допълва т. 1.1. от Договора, която придобива следната редакция:

„1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема и се задължава да извърши доставка и монтаж на **7 (седем) броя** съединителни муфи за извършване на аварийен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 kV „Възраждане“ в **първи аварийал участък** на електропровода между подстанции „Средец“ и „Боримечка“, в град София, ж.к. «Сердика», бул. «инж. Иван Иванов», до бл. 19 и във **втори аварийал участък** на електропровода в проходим кабелен колектор по ул. «Насте Стоянов» в гр. София. Предметът на поръчката включва изпълнението от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на следните доставки и видове предварителни дейности по употреба на доставените стоки, както следва:“

2. Изменя се и се допълва т. 1.1., б. а) от Договора, която придобива следната редакция:

„а) изготвяне и представяне за съгласуване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на линеен график за извършване на ремонта, в срок до **20 (двадесет) календарни дни**, считано от датата на сключване на Договора;“

3. Изменя се и се допълва т. 1.1., б. в) от Договора, която придобива следната редакция:

„в) монтаж на седем броя съединителни муфи в участъците на засегнатите от аварията жила 110 kV на силовия кабел, описан по-горе, от специализирани експерти на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;“

4. Изменя се и се допълва т. 1.6. от Договора, която придобива следната редакция:

„1.6. Дейностите по предмета на договора, описани в т. 1.1. по-горе, ще се извършат на територията на гр. София, ж.к. „Сердика“, бул. „инж. Иван Иванов“, до бл. 19, в първи участък на аварийал кабел, кабелен колектор между подстанции „Средец“ и „Боримечка“ и в гр. София, във втори участък на аварийал кабел, проходим кабелен колектор по ул. „Насте Стоянов“. Точният адрес на доставка на стоката и извършване на първоначалните дейности по употребата и, вкл. монтаж, инсталация, тестване и др. ще бъде посочен в поръчката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по т. 1.3. по-горе.“

5. Изменя се и се допълва т. 2.2. от Договора, която придобива следната редакция:

„2.2. Срокът за извършване на дейностите по предмета на договора, вкл. доставка на съединителни муфи и техният монтаж, инсталация и тестване (предпускови изпитвания) за извършване на аварийен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 kV „Възраждане“, е до: **70 (седемдесет) календарни дни**, считано от датата на поръчка от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.“

6. Изменя се и се допълва т. 3.1. от Договора, която придобива следната редакция:

„3.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща по банков път на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички доставени и вложени стоки/материали, както и реално и качествено изпълнени дейности по единични цени, посочени в **Приложение № 1** неразделна част от настоящия договор, съобразно приетото изпълнение, отразено в приемателен протокол по т. 1.4. по-горе, като максимално допустимата стойност на плащанията по предмета на договора е в общ размер до **313 600.00 (с думи: триста и тринадесет хиляди и шестстотин) лева без ДДС**.“

7. Изменя се и се допълва т. 5.2.1. от Договора, която придобива следната редакция:

„5.2.1. В срок до **20 (двадесет) календарни дни** считано от датата на подписване на договора да изработи и представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** линеен график за извършване на доставката и монтажа, инсталацията и тестването по предмета на договора за целите на ремонта на аварирания силов кабел.“

8. Изменя се и се допълва т. 5.2.5. от Договора, която придобива следната редакция:

„5.2.5. След приключване на всички видове дейности по т. 1.1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранции за качеството на седемте доставени съединителни муфи и съпътстващите материали, както и на извършените монтажни и инсталационни дейности, преди старта на функционалните проби под товар, като уведомява писмено **1 (един) ден** предварително

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовност за провеждане на **72-часови** проби на отремонтирания участък 110kV на силовия кабел."

РАЗДЕЛ II.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ДОГОВОРА

Чл. 3. Във връзка с уговореното в чл. 1 и чл. 2 от предходния Раздел I, страните се споразумяват да изменят **Приложение 1** към Договора, за да съобразят записите в него с уговореното относно доставката и монтажа на допълнителна – седма съединителна муфа и увеличаването с нейната стойност на общата стойност за изпълнение на поръчката, в резултат от което таблицата към Приложение 1, съдържаща дейностите, обемите и цените за изпълнение на поръчката, придобива следната редакция:

| № | Стоки и дейности | Мярка | Количество | Ед. цена, лева без ДДС | Обща стойност, лева без ДДС |
|---|---|-------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доставка и монтаж на маслена муфа 110kV | бр. | 7 | 38 800.00 | 271 600.00 |
| 2 | Разходи във връзка с престой на монтажния екип по медицински или други причини (карантина, в случай че дейностите по предмета на поръчката се извършват в условията на извънредно положение и преди отмяната му)* | дни | 14 | 3 000.00 | 42 000.00 |
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, В ЛВ. БЕЗ ДДС: | | | | | 313 600.00 |

РАЗДЕЛ III.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УГОВОРКИ

Чл. 4. (1) Настоящото Споразумение влиза в сила, считано от датата на подписването му от страните.

(2) Считано от датата на която влиза в сила Споразумението става неделима част от Договора и същият, както и засегнатите от уговорените изменения и допълнения приложения се тълкуват и прилагат в единство и в съответствие със Споразумението.

(3) При противоречие на уговорки в Споразумението с такива, които се съдържат в Договора или приложенията към него и доколкото те не противоречат на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му, с предимство ще се прилага уговореното в Споразумението.

(4) Всички останали условия и уговорки в Договора и приложенията към него, които не се изменят и допълват с настоящото Споразумение остават непроменени и се прилагат в съответствие с уговореното в тях.

(5) Неделима част от Споразумението са следните приложения:

1. Заповед от 29.4.2020 г. на възложителя за назначаване на експертна комисия, която да извърши оглед, обследване на увреждения на 28.4.2020 г. електропровод и да даде предложение за отстраняване на аварията;

2. Констативен протокол от 30.4.2020 г. на експертната комисия, съдържащ констатации от извършения оглед на увреждения електропровод, заключенията за повредата и необходимите ремонтни дейности, придружен от снимков материал;

3. Доклад от 4.5.2020 г. на председателя на експертната комисия до Директор на дирекция „Експлоатация и поддържане“ в предприятието на възложителя, съдържащ

16.06.2020г.

обобщено описание на фактическите обстоятелства при установяване на увреждането на електропровода, причинената авария и необходимите дейности за отстраняването и;

4. Доклад на Директор на дирекция „Експлоатация и поддържане“ до Изпълнителния директор и Управителния съвет на дружеството – възложител, съдържащ обобщение на резултатите от проверката на увредения електропровод;

5. Удостоверение № 764001-739/ 15.5.2020 г. от СД „ПБЗН“ за извършен оглед на място и удостоверяване на факта на опожаряване на електропровода;

6. Удостоверение (без номер) от дата 18.5.2020 г. от ТРЕТО РУ-СДВР, с което се констатира извършеното престъпление по опожаряване на електропровода и образуваното досъдебно производство срещу неизвестен извършител.

Споразумението се състави в два еднакви екземпляра, всеки със силата на оригинал, разпределени по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха Споразумението, чрез своите представители по закон, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- 1)
Петър Холаковски – ИД и член на УС
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
- 2)
Виктор Станчев - член на УС
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Антон Илиев - Управител



16.06.2020г.